

OBRA: PAMI FORTALECIMIENTO - Consultorios M3dulares

UBICACI3N: BERAZATEGUI

ITEM	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	% Inc
1	TAREAS PRELIMINARES							
	CARTEL DE OBRA	U	1,00					
	CERCO DE OBRA	ML	130,00					
	RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA	gl	1,00					
	OBRADOR	gl	1,00					
	DOCUMENTACION EJECUTIVA Y CONFORME A OBRA	gl	1,00					
	ELECTRICIDAD Y AGUA DE OBRA	gl	1,00					
	ALQUILER MANITOU	DIAS	10,00					
	ALQUILER DE GRUA	DIAS	10,00					
2	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS							
2.1	DEMOLICIONES							
2.2	MOVIMIENTO DE SUELOS							
	EXCAVACION PARA PLATEAS H: 0,35M	M3	432,00					
	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELOS H: 0,30M	M3	432,00					
	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE A DESCARGA	M3	432,00					
3	HORMIGON ARMADO							
	PLATEA HORMIGON ARMADO H:25CM C/ DOBLE MALLA Ø8MM - H21 Y FILM 200 MIC	M2	432,00					
	RAMPA DE AACCESO DE HORMIGON s/PLANO (SI APLICA)	M2	2,30					
	VEREDAS PERIMETRALES. TERMINACION A DEFINIR (Pav. Reticulado)	M2	355,00					
4	ESTRUCTURAS METALICAS - MODULOS TRANSPORTABLES							
	ESTRUCTURA PARRILLA INFERIOR-DE ACERO 100x100X3.2+COSTILLAS TUBO DE ACERO 100x50X3.2. Incluye traslado. Izaje ver item 1 Alquiler de Grua	U	11,00					
	ESTRUCTURA PARRILLA SUPERIOR-DE ACERO 100x100X3.2mm+COSTILLAS 100x50 incluye traslado	U	11,00					
	COLUMNAS TUBO DE ACERO 100x100X3.2mm. incluye traslado	U	132,00					
5	ESTRUCTURA METALICAS - CUBIERTA + CERRAMIENTO ENVOLVENTE							
	CABRIADAS DE SOBLETECHO - UPN 120mm	U	12,00					
	VIGAS PERIMETRALES - UPN 120mm	ML	330,00					
	CORREAS SOBLETECHO - UPN 120mm	ML	1,00					
	ESTRUCTURA SOPORTE ENVOLVENTE EXTERIOR CHAPA PERFORADA	ML	97,00					
6	PANELES Y REVESTIMIENTOS							
	EXTERIOR - PANEL CON AISLACION EN POLIESTIRENO EXPANDIDO o EPS. Chapa galvanizada ambas caras.Espesor 100 mm	M2	330,00					
	INTERIOR - PANEL CON AISLACION EN POLIESTIRENO EXPANDIDO o EPS. Chapa galvanizada ambas caras.Espesor 100 mm	M2	1.412,00					
	CUBIERTA - PANEL CON AISLACION EN POLIESTIRENO EXPANDIDO o EPS. Chapa galvanizada ambas caras.Espesor 80 mm	M2	432,00					
	ENVOLVENTE EXTERIOR: CHAPA PERFORADA E:1,25MM PREPINTADA	M2	505,00					
7	SOLADOS							
	SOBREPISO - MULTILAMINADO FENOLICO 18mm+ PLACA CEMENTICIA 9mm	M2	432,00					
	BARRERA DE VAPOR+AISLACION: NYLON + LANA DE VIDRIO	M2	432,00					
	PISO VINILICO 2MM TARKETT ECLIPSE	M2	432,00					
	ZOCALO VINILICO 2MM H:15CM	ML	330,00					
	ZOCALO DE ALUMINIO h:7CM	ML	330,00					
8	CIELORRASOS							
	CIELORRASO TABLAS DE PVC	M2	262,00					
	CIELORRASO DESMONTABLE PLACA DE YESO 60X60	M2	130,00					
	CIELORRASO EXTERIOR EN TERMOPANEL	M2	40,00					
9	PINTURAS							
	ESMALTE EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA	GL	1,00					
10	INSTALACIONES ELECTRICAS							
	CONEXION A LA RED, ACOMETIDA A TABLERO EDIFICIO	U	1,00					
	PUESTA A TIERRA	U	1,00					
	TABLERO PRINCIPAL	U	1,00					
	TABLERO SECCIONAL	U	4,00					
	TABLERO DE BOMBAS	U	1,00					
	TOMACORRIENTES DOBLES DE USO GENERAL	U	40,00					
	TOMACORRIENTES DE USO ESPECIAL - AA	U	18,00					
	RACK DE DATOS DE 18 BOCAS	U	2,00					
	BOCAS DATOS DOBLE	U	15,00					
	BOCAS DE ILUMINACION	U	88,00					
	BOCAS DE ILUMINACION EMERGENCIA (ART + CARTEL)	U	28,00					
11	LUMINARIAS							
	PANEL LED 60X60 - 45W - TIPO LUMENAC	U	43,00					
	PLAFON LED TIPO LUMENAC ENERGY 202	U	33,00					
	APLIQUE EXTERIOR	U	15,00					
	CARTEL INDICADOR DE SALIDA	U	3,00					
	ILUMINACION DE EMERGENCIA - MODULO	U	25,00					
12	INSTALACIONES TERMOMECANICA							
	EQUIPO BAJO SILUETA 5 TON	U	4,00					
	SPLIT 3000FR INVERTER	U	10,00					
	SPLIT 4500FR INVERTER	U	4,00					
	TENDIDO DE CONDUCTOS S/PROYECTO	GL	1,00					

VÁLIDO SOLO PARA CONSULTA

OBRA: PAMI FORTALECIMIENTO - Consultorios M3dulares

UBICACI3N: BERAZATEGUI

ITEM	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	% Inc
13	CARPINTERÍAS							
13.1	VENTANAS							
	V01 - PF 3,20 x 2,6m	U	4,00					
	V02 - PF 2,00 x 2,6m	U	2,00					
13.2	CORTINAS							
	CORTINAS ROLLER SCREEN	M2	44,00					
13.3	PUERTAS							
	P01 -ACCESO PRINCIPAL DOBLE VIDRIADA-3,20 X 2,6 M	U	1,00					
	P02 -PLACA 0,90 m - c/z3calo chapa inox ambas caras	U	36,00					
	P03 -METÁLICA 0,90	U	4,00					
13.4	HERRERÍAS							
13.5	TABICUERÍA SANITARIA							
	BOX SANITARIO DE MELAMINA 18mm CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE	u	8,00					
14	INSTALACIONES SANITARIAS							
14.1	TENDIDOS							
	CONEXION A LA RED - LLP+CCS+CF	U	1,00					
	TANQUE CISTERNA (incluye proporcional de cañerías dist.)	U	7,00					
	TANQUE BOMBEO	U	2,00					
	EQUIPO DE BOMBEO	U	2,00					
	EQUIPO DE PRESURIZACION	U	2,00					
	CONEXIÓN A LA RED CLOACAL	U	1,00					
	BOCAS DE AGUA FRÍA	U	35,00					
	BOCAS DE DESAGUE CLOACAL (incl. En boca agua fría)	U	35,00					
	CAMARA DE INSPECCION 60X60 (incluye cañería proporcional)	U	3,00					
	BOCAS DE DESAGUE PLUVIAL C/ALBAÑAL (incluye bajadas y tramos horizontales)	U	8,00					
	ZINGUERIAS PERIMETRALES	GL	1,00					
14.2	ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS							
14.2.1	ARTEFACTOS							
	INODORO CORTO DE LOZA BLANCO + MOCHILA C/ASIENTO Y TAPA - tipo FERRUM ANDINA	U	8,00					
	INODORO DISCAPACITADOS DE LOZA BLANCO + MOCHILA C/ASIENTO Y TAPA - tipo FERRUM ESPACIO	U	1,00					
	LAVATORIO DE LOZA + COLUMNA - tipo FERRUM ANDINA	U	8,00					
	LAVATORIO DISCAPACITADOS DE LOZA + COLUMNA - tipo FERRUM ESPACIO	U	1,00					
	PILETA DE COCINA - ACERO INOX - tipo JHONSON E52	U	4,00					
14.2.2	GRIFERIAS							
	GRIFERÍA MONOCOMANDO BACHA - tipo FV PRESSMATIC	U	10,00					
	GRIFERÍA MONOCOMANDO - tipo FV PRESSMATIC P/ DISCAPACITADOS	U	1,00					
	GRIFERÍA MONOCOMANDO PILETA - tipo FV ARIZONA	U	13,00					
	CANILLA DE SERVICIO de brone - tipo FV	U	3,00					
14.2.3	ACCESORIOS							
	JUEGO DE ACCESORIOS DISCAPACITADOS - FERRUM ESPACIO (BARRAL 60CM X 2 + BARRAL 60CM X 2 + ESPEJO VASCULANTE)	U	1,00					
	PORTARROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO	U	8,00					
	DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO	U	11,00					
	DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL	U	11,00					
14.2.4	ESPEJOS							
	ESPEJOS 6MM float	M2	6,00					
14.2.5	MESADAS							
	MESADA GRANITO SANITARIO C/ZOCALO Y FRENTIN - 0,50M	ML	20,00					
15	VARIOS							
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL	M2	894,00					
	MATAFUEGOS ABC 5KG	U	10,00					
	MARQUESINA INSTITUCIONAL	GL	1,00					
	SEÑALETICA INSTITUCIONAL. GRAFICA EN VINILO DE CORTE	M2	52,00					
16	ESPACIOS EXTERIORES							
16.1	CERCOS							
16.2	PARQUIZACI3N							
	NIVELACI3N Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS VERDES (INCLUYE RETIRO DE SUELO ARCILLOSO Y APORTE DE SUELO VEGETAL)	M2	260,00					
	C3SPED TIFWAY 419	M2	260,00					
	MIX DE FLORES AGAPANTOS, DIETES BLANCAS Y AMARILLAS. COLA DE ZORRO	U	25,00					
	ÁRBOL ACACIA (incluye traslado y parquizaci3n)	U	5,00					
16.3	INSTALACI3N EL3CTRICA EXTERIOR							
	PUESTA A TIERRA	U	1,00					
	CABLEADO PARA ARTEFACTOS DE IE	ML	80,00					
	TABLERO SECCIONAL ESTANCO IE	U	1,00					
	COLUMNAS CON ARTEFACTO DE ILUMINACI3N EXTERIOR LED	U	12,00					
16.4	EQUIPAMIENTO URBANO							
	PORTABICICLETAS	U	12,00					
	CESTOS DE RESIDUOS	U	12,00					
PRECIO TOTAL EN PESOS (\$). CADA ITEM INCLUYE COEFICIENTE DE PASE Y HONORARIOS								

VÁLIDO SOLO PARA CONSULTA